

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usaquén**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte		
1	2	3-3-1-15-01-02-1383-00	Dotar 40 centros de atención a la primera infancia	Suma	2020_4	14,0	-	-	40,0	40,0	11,0	11,0	-	-	↑	127,5%	↑	127,5%	\$120	-	\$388	\$236		
1	3	3-3-1-15-01-03-1566-00	Beneficiar 836 personas con ayudas técnicas no POS	Suma	2020_4	236,0	200,0	211,0	210,0	251,0	250,0	284,0	120,0	124,0	↑	93,3%	↑	104,1%	\$530	\$486	\$614	\$653	\$333	\$234
1	3	3-3-1-15-01-03-1571-00	Beneficiar 950 personas de la tercera edad con subsidio tipo C	Constante	2020_4	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	↑	100,0%	↑	100,0%	\$2.060	\$1.467	\$1.646	\$1.921	\$1.422	\$1.013
1	3	3-3-1-15-01-03-1571-00	Beneficiar 21318 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	34.180,0	34.180,0	↑	160,3%	↑	160,3%	-	-	-	-	\$8.260	\$8.242
1	4	3-3-1-15-01-04-1576-00	Beneficiar 220 personas Incorporandolas a territorios seguros	Suma	2020_4	50,0	-	-	-	-	154,0	170,0	-	-	↑	70,0%	↑	77,3%	\$1.150	\$46	\$110	\$1.434	\$94	\$70
1	7	3-3-1-15-01-07-1565-00	Dotar 12 centros De atención a personas en edad escolar	Suma	2020_4	4,0	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	↑	200,0%	↑	200,0%	\$150	-	\$589	\$569		
1	11	3-3-1-15-01-11-1570-00	Realizar 24 de eventos Artísticos y culturales locales	Suma	2020_4	6,0	6,0	6,0	31,0	31,0	15,0	15,0	3,0	3,0	↑	229,2%	↑	229,2%	\$500	\$156	\$563	\$215	\$260	\$18
1	11	3-3-1-15-01-11-1570-00	Realizar 24 eventos De recreación y deporte en la localidad	Suma	2020_4	6,0	6,0	6,0	9,0	10,0	10,0	10,0	1,0	1,0	↑	108,3%	↑	112,5%	\$400	\$180	\$384	\$170	\$8	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1570-00	Vincular 500 personas en procesos de formación artísticos y culturales	Suma	2020_4	100,0	-	325,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	↑	200,0%	↑	265,0%	\$450	\$54	\$326	\$665	\$85	\$53
1	11	3-3-1-15-01-11-1570-00	Vincular 500 personas en procesos de formación deportiva	Suma	2020_4	100,0	150,0	300,0	3.200,0	3.200,0	1.900,0	1.900,0	-	-	↑	1050,0%	↑	1080,0%	\$450	\$920	\$944	\$550	\$56	\$49
2	15	3-3-1-15-02-15-1568-00	Presentar 600 demandas De titulación predial	Suma	2020_4	200,0	-	-	22,0	22,0	72,0	86,0	92,0	31,0	→	31,0%	↓	23,2%	\$383	-	\$310	\$604	\$240	\$201
2	15	3-3-1-15-02-15-1568-00	Presentar 9 estudios Preliminares para la regularización urbanística	Suma	2020_4	-	13,0	9,0	-	-	-	-	-	-	↑	144,4%	↑	100,0%	-	\$347	-	-		
2	17	3-3-1-15-02-17-1567-00	Construir 2 parques Vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_4	-	4,0	-	3,0	2,0	-	-	-	-	↑	350,0%	↑	100,0%	-	\$644	\$4.475	-		
2	17	3-3-1-15-02-17-1567-00	Intervenir 150 parques Vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_4	10,0	50,0	37,0	33,0	19,0	1,0	1,0	17,0	-	→	67,3%	→	38,0%	\$3.433	\$2.557	\$3.544	\$4.463	\$1.500	\$126
2	18	3-3-1-15-02-18-1572-00	Construir 11 km/carril de malla vial local	Suma	2020_4	4,0	-	-	-	-	15,2	-	-	-	↑	138,5%	↓	-	\$11.440	-	\$1.331	\$3.808		
2	18	3-3-1-15-02-18-1572-00	Construir 3350 m2 de espacio público	Suma	2020_4	350,0	-	-	-	-	28.000,0	-	-	-	↑	835,8%	↓	-	\$2.860	-	\$345	\$2.486		
2	18	3-3-1-15-02-18-1572-00	Mantener 4400 m2 de espacio público	Suma	2020_4	1.000,0	17.748,0	11.807,5	7.000,0	3.100,0	2.840,0	852,0	-	-	↑	627,0%	↑	358,2%	\$433	\$105	\$5.747	\$2.910	\$501	\$52
2	18	3-3-1-15-02-18-1572-00	Mantener 48 km/carril de malla vial local	Suma	2020_4	12,0	11,9	17,1	24,1	24,1	9,1	8,6	1,0	-	↑	95,9%	↑	103,6%	\$2.432	\$18.617	\$22.243	\$15.626	\$5.768	\$209
3	19	3-3-1-15-03-19-1569-00	Ralizar 4 dotaciones de seguridad	Suma	2020_4	1,0	-	-	2,0	2,0	1,0	0,5	2,0	-	↑	125,0%	→	62,5%	\$1.170	-	\$2.069	\$1.384	\$3.897	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1569-00	Vincular 960 personas a ejercicios de convivencia, seguridad y seguridad vial	Suma	2020_4	270,0	-	-	420,0	420,0	2.324,0	2.324,0	7.563,0	3.583,0	↑	1073,6%	↑	659,1%	\$547	\$391	\$769	\$268	\$1.946	\$420
3	20	3-3-1-15-03-20-1577-00	Beneficiar 3840 personas con estrategias de empoderamiento de la mujer y construcción de nuevas masculinidades	Suma	2020_4	940,0	100,0	100,0	1.560,0	2.615,0	900,0	100,0	1.025,0	1.025,0	↑	93,4%	↑	100,0%	\$450	\$102	\$785	\$351	\$460	\$163
6	38	3-3-1-15-06-38-1575-00	Implementar 1 estrategia y ejecución de la política de bienestar animal	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	↓	-	-	-	-	-		
6	38	3-3-1-15-06-38-1575-00	Intervenir 10 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorbanismo	Suma	2020_4	2,5	-	-	7,0	7,0	3,0	3,0	10,0	7,0	↑	200,0%	↑	170,0%	\$150	\$65	\$373	\$132	\$182	\$78
6	38	3-3-1-15-06-38-1575-00	Intervenir 300 m2 De espacio público mediados con acciones de jardinería, muros verdes, paisajismo y/o agricultura urbana	Suma	2020_4	50,0	-	-	160,0	114,0	140,0	400,0	400,0	114,0	↑	233,3%	↑	209,3%	\$150	\$14	\$150	\$95	\$185	\$16
6	38	3-3-1-15-06-38-1575-00	Sembrar y/o intervenir 1000 árboles En la localidad	Suma	2020_4	200,0	600,0	810,0	-	-	770,0	770,0	-	-	↑	137,0%	↑	158,0%	\$200	\$279	\$51	\$321	\$106	\$65

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usaquén**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte		
7	45	3-3-1-15-07-45-1573-00	Realizar 2 estrategias de participación y expresiones sociales ciudadanas	Suma	2020_4	3,0	1,0	1,0	4,0	4,0	6,0	6,0	169,0	169,0	↑	1800,0%	↑	1800,0%	\$53	\$97	\$259	\$132	\$5.858	\$2.428
7	45	3-3-1-15-07-45-1573-00	Vincular 400 personas En procesos de participación y control social	Suma	2020_4	100,0	-	-	272,0	272,0	-	-	2.384,0	2.384,0	↑	664,0%	↑	664,0%	\$397	\$3	\$375	\$167	\$293	\$141
7	45	3-3-1-15-07-45-1574-00	Construir 1 sede administrativa local	Suma	2020_4	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-	-	↑	100,0%	↓	-	\$3.500	\$64	\$44	\$305	\$21	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1574-00	Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios	Constante	2020_4	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑	100,0%	↑	100,0%	-	\$856	\$900	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1574-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	↑	100,0%	\$3.433	\$2.853	\$3.495	\$3.717	\$5.005	\$3.075
7	45	3-3-1-15-07-45-1574-00	Realizar 4 estrategias De inspección, vigilancia y control	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	↑	100,0%	\$990	\$794	\$874	\$1.187	\$298	\$254

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usaquén**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------